

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,491,618.00 RENTITEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
										R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada Aprob. Real	U. Medida	Cantidad U. Personas	Fis.	Fin.				
55606/000171714	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BASILIO CANTABRANA / COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	CONTRAT	2022-06-13	2022-06-24	352,371.38	352,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	250	0	0.00
55607/000281934	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JARAMILLO / COMUNIDAD DE SAN PABLO CALMILLOCO	CONTRAT	2022-07-04	2022-07-15	188,667.93	188,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	50	0	0.00
55608/000381967	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LIBERTAD / COMUNIDAD DE ELIOS XOLACHE	CONTRAT	2022-07-04	2022-07-22	454,097.36	454,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	METRO LINEAL	2	COLONIA	1	60	0	0.00
55609/000481844	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON CALLE TRES MARIAS ENTRE LA ZARZA Y PROLONGACION TRES MARIAS / COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRAT	2022-07-04	2022-11-30	7,898,687.85	7,898,687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	METRO CUADRAD	2	COLONIA	1	1,500	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									8,893,824.52	8,893,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00						0		

Complementarios: 1

Directa: 3

LIC. EN T. SOCIAL
 AGUSTINA CATALINA
 VELASCO VICUÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

L. EN C. LUCIA BAÑOS
 GALVEZ
 TESORERA MUNICIPAL

PG. SIMUHE VICTOR
 CERVANTES VELASCO
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS

LIC. MARIA TERESITA
 BOJORGES TRUJANO
 CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL
 CONTRALORIA

