



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)
Registro de Avances Físicos y Financieros

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Incho | ObjetLocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecutada | | | Metas Totales | Beneficiarios | Avances | | | |
|---|--------|--|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | | | | U. Medida | Aprob. Real | U. Medida |
| 55695/000171714 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BASILIO CANTARRAMA / COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | CONTRAT O | 2022-05-13 | 2022-06-24 | 352,371.38 | 352,371.38 | 0.00 | 351,165.95 | 351,165.95 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2 | 1 | 250 | 100 | 98.65 |
| 55697/000281934 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JARAMILLO / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMILLOLO | CONTRAT O | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 188,667.93 | 188,667.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2 | 1 | 50 | 0 | 0.00 |
| 55698/000381957 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LIBERTAD / COMUNIDAD DE EIIDOS XOLACHE | CONTRAT O | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 454,097.36 | 454,097.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2 | 1 | 60 | 0 | 0.00 |
| 55699/000481944 | 17 URB | UR ORGANIZACION | A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TRES MARIAS ENTRE LA ZARZA Y PROLONGACION TRES MARIAS / COMUNIDAD DE SANTA MARIA | CONTRAT O | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 7,898,687.85 | 7,898,687.85 | 0.00 | 3,948,872.07 | 3,948,872.07 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 2 | 1 | 1,500 | 50 | 48.99 |
| 58103/000582005 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCION DIRECTA | 202 PRESOCOLAR (AULAS) | CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONALES EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / COMUNIDAD DE EIIDOS XOLACHE | CONTRAT O | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1,092,650.47 | 1,092,650.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 5 | 90 | 360 | 0 | 0.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5 | | | | | | | | | 9,986,474.99 | 9,986,474.99 | 0.00 | 4,200,037.32 | 4,200,037.32 | 0.00 | | | | | 150 | |

Complementarios: 1 Directa: 4

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
L. ENC. LUCÍA BAÑOS GALVEZ
TESORERA MUNICIPAL

PIC. SINUHE VICTOR CERVANTES VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

RECIBIDO
27 OCT 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

